

令和2年度西部地区の工事要望 進捗状況

桑名建設事務所

番号	図面番号	自治会名	要望事項	種類	場所	要望理由	桑建担当課	R2.7現在の進捗状況、今後の予定
1	桑部一1	桑部地区自治会連合会	員弁川改修の迅速化と保全	河川	坂井橋から町屋頭首工	①河川内の堆積物の浚渫と堤防のかさ上げ 大雨時の員弁川の水位が上がり、堤防の危険水位に近い位置までたびたび来ています。 ②堤防護岸根固めブロック部分の点検 桑部橋に上(右岸)一部工事完了済。それよりも上の部分で同様箇所があります。 ③出水時の河川巡視 ④堤防の除草・清掃(堤防安全点検) ⑤河川内の雑木林の伐採撤去 ⑥桑部橋の早期架け替え 一刻も早い、早期架け替えをお願いします。 ⑦堤防の引堤の早期完成 河川幅(流水断面)の拡大をお願いします。	保全課	①⑤令和2年4月に、国道23号から国道1号までの間の河川内の雑木を伐採いたしました。令和3年4月には、当該区間(左岸側)の堆積土砂を撤去する計画です。更に令和3年4月には、国道1号からJR・近鉄鉄道橋までの間の河川内の雑木を伐採する計画です。 ④員弁川堤防の除草・清掃は、毎年度、6月から10月にかけて実施しています。(年1回刈り。)
							道路課	⑥桑部橋の整備については、引き続き用地買収に努め、早期に整備できるよう取り組みます。
							管理課 流域課	⑦桑部橋の進捗に合わせて、早期に完成できるよう取り組みます。
2	桑部一2	桑部地区自治会連合会	ガードレールの設置	道路・歩道	桑部橋南詰交差点の歩道	交差点の南側歩道は通学路になっていますが、登下校時等に児童が縁石に腰掛けることがあるため非常に危険である。この交差点は交通量も多く事故防止の為にガードレール設置をお願いします。	保全課	令和元年度に防止柵と車止めを設置いたしました。
3	省略	在良地区	員弁川浚渫及び樹木伐採	河川	員弁川	在良地区は、員弁川の増水により、度々農地や道路が浸水する被害があります。在良地区の浸水対策として、通水断面の回復を図る浚渫と樹木伐採の早期着工を要望します。	保全課	現在、国道23号から国道1号までの間の樹木伐採と堆積土砂撤去に取り組んでいます。下流から上流に向けて、順次進めていく計画です。
4	在良一1	在良地区	排水路新設工事	排水路	桑部播磨線着工時に道路下へ排水路の確保	桑部播磨線計画周辺地域の排水は、大雨時に蓮花寺川が満水状態となり、新たな開発に対応しきれない状況である。よって計画道路内にバイパス排水管を設置し、直接員弁川へ放流できるよう要望します。	道路課	道路排水については、河川に影響がないよう新たに調整池を設置いたします。  (H29:都市計画変更及び都市計画事業認可取得) R1:用地買収 橋梁詳細設計 R2:用地買収 橋梁詳細設計